



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

IV SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Suap

Via Quintavalle - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210 utc.grumo@asmepec.it

Copia Originale

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 13/11/2015

OGGETTO: MISE POI ENERGIA - Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 40 kw_p connesso in rete a servizio dell'edificio scolastico Domenico Cirillo di via Quintavalle - Approvazione e liquidazione Stato Finale.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di novembre;

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TECNICO

Visto il decreto Sindacale n° 80 del 04/11/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore Tecnico - *Lavori Pubblici, Urbanistica, e Suap*

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 28/05/2015 ha pubblicato l'Avviso Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica CSE 2015, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro;
- il citato avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e servizi per l'efficientamento energetico e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici delle Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- l'avviso pubblico, emesso dall'Autorità di gestione del Programma operativo interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013" - Direzione generale per il Mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione VIII - Linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubbliche"; Linea di attività 2.7 "Interventi di efficientamento energetico nell'ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile", prevede contributi che non possono essere inferiori a 40.000,00 euro oltre IVA né superiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 attualmente pari ad 207.000,00 euro oltre IVA;
- con delibera di Giunta comunale n° 42 del 02/07/2015 veniva disposto di partecipare all'Avviso sopra riportato;
- con determinazione a contrattare N. 44 DEL 15/07/2015 si dava avvio alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 40 kW_p connesso in rete a servizio dell'edificio scolastico "Domenico Cirillo" di Via Quintavalle;
- veniva trasmessa a cinque operatori economici presenti nel catalogo di riferimento MEPA, la "Richiesta di Offerta RdO n. 899615 del 16/07/2015";
- espletata la gara tramite MEPA, veniva redatto in data 31/07/2015, "Verbale di GARA" con la graduatoria finale dalla quale risultava aggiudicataria la ditta "Italia Punto Solare S.R.L";
- con determina del IV Settore Tecnico n° 59 del 07/10/2015, veniva preso atto dell'accertamento formale e sostanziale dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006, pervenuta attraverso PEC al Comune di Grumo Nevano da parte di altro Ente e, si provvedeva quindi, all'approvazione degli atti di gara, all'aggiudicazione definitiva efficace e all'efficacia del contratto secondo il D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

- attraverso il sistema elettronico MEPA veniva stipulato il contratto con la ditta "Italia Punto Solare S.R.L." per l'importo di € 93.000,00 comprensivi di € 3.780,00 per oneri sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 9.300,00, contratto n° RdO 899615;
- per quanto sopra il MISE emanava il Decreto di concessione del contributo – istanza N0760-NA-2 – prot. n° 18221 del 31/07/2015;
- i capitolati speciali POI, Cat. Impianti solari termici e servizi connessi di cui all'allegato 2, art. 14 del bando POI Energia, CSE 2015, Mise-DGMEREEN prevedono peraltro, come prodotto da fornire, anche l'attività di progettazione, fornitura materiali, installazione, collaudo etc., con nota prot. N° 11713 del 09/10/2015 pertanto, è stato richiesto alla ditta "Italia Punto Solare S.R.L.", la presentazione del progetto esecutivo dell'opera da farsi;
- con determina dirigenziale n° 60 del 23/10/2015 è stato approvato, previa validazione effettuata in data 23/10/2015, il progetto esecutivo prodotto dalla ditta "Italia Punto Solare S.r.l." acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 16/10/2015 al n. 12040 per "L'intervento di efficientamento energetico scuola Domenico Cirillo, con realizzazione impianto solare connesso in rete" giusta RdO n. 899615 del 30/07/2015;

Considerato che occorre inviare il provvedimento di approvazione dello Stato Finale dei lavori al MISE congiuntamente alla relativa fattura emessa dalla ditta appaltatrice, al fine di consentire di emettere il relativo Decreto/mandato di pagamento;

Visto adesso gli atti tecnici e contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 11/11/2015, composto dai seguenti elaborati: Verbale di verifica di conformità delle forniture; Stato Finale dei Lavori; Libretto delle misure; Registro contabilità; Sommario registro contabilità; Certificato regolare esecuzione dei lavori;

Visto il certificato di pagamento n° 1 che liquida all'impresa Italia Punto Solare s.r.l., l'importo di € 93.000,00 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n° 17 emessa dalla suddetta impresa, in data 10/11/2015 e assunta in data 13/11/2015 dal protocollo comunale al n° 13277 di complessivi € 102.300,00

Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici";

Visto il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n° 207;

Ritenuto dover procedere all'approvazione dei soprarichiamati atti contabili, relativi ai lavori di di che trattasi;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

approvare, in merito ai lavori del "Intervento di efficientamento energetico scuola Domenico Cirillo, con realizzazione impianto solare connesso in rete" C.I.G. 63360154FB; C.U.P. H21B15000180007, eseguiti dalla ditta "Italia Punto Solare Srl", con sede in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 5, gli atti contabili per la liquidazione dello Stato Finale dei Lavori, con annesso certificato di pagamento n° 1 di complessivi € 102.300,00, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2015;

Di Liquidare e pagare alla ditta "Italia Punto Solare Srl", con sede in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 5, la somma complessiva di € 102.300,00 di cui € 93.000,00 per lavori ed € 9.300,00 per IVA al 10%, con accredito sul conto corrente bancario dedicato con codice IBAN : IT18Z 0200 83969 1000 1100 98075 , ai sensi della legge n° 136/2010;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012 n. 190 e dal successivo D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO:

- **che** la somma di complessivi € 102.300,00 occorrente alla suddetta liquidazione, è finanziata con i fondi di cui al decreto di concessione di contributo - istanza N0760-NA-2 - protocollo 18221 del 31/07/2015, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 03/08/2015 al n.9386 richiamato in premessa;

- **che** all'intervento sono stati attribuiti i seguenti codici: C.I.G. 63360154FB; C.U.P. H21B15000180007;

- che il trasferimento delle somme di cui al finanziamento di che trattasi, saranno imputate: in entrata al capitolo 83305 (efficientamento energetico) e in uscita, al capitolo 244603, del bilancio 2015;
- che all'impresa "Italia Punto Solare Srl", saranno corrisposti i pagamenti ad avvenuta acquisizione dell'importo finanziato.

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Dott. Salvatore Flagiello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservo:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 12/12/15

Sup. 79006/15 R

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Dott. Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n°

l'Addetto alle pubblicazioni