



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (Na) - tel. 081/8327111 – 081/8327247

www.comune.grumo-nevano.na.it – pec: utcgrumo.patrimoio@asmepec.it

IV SETTORE - EDILIZIA SCOLASTICA e GESTIONE DEL PATRIMONIO –

del_xx_2020 - approvazione 2 sul - revisione manti copertura.docx

Copia Originale

Categoria 01 Classe 11

DETERMINAZIONE n° 61 del 10.12.2020

OGGETTO: *Revisione dei Manti di copertura e vari interventi manutentivi in alcuni plessi scolastici a seguito di eventi metereologici. Approvazione 2° SAL e liquidazione fatt. n. 02/PA del 03.12.2020 alla soc. MDS S.r.l.*
G.I.G.: **81330938A8**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di dicembre;

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 151/2011;

Visto il D.M. 7.8.2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n° 5 del 31/01/2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 4° Settore – "Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio" e del 8° Settore "Urbanistica e SUAP" fino a tutto il 30.06.2020, e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2 lett. b);

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

che con propria determina a contrarre n° 49 del 03.12.2019, si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Revisione dei Manti di copertura e vari interventi manutentivi in alcuni plessi scolastici a seguito di eventi metereologici", a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con utilizzo della piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), attraverso l'istituto dell'**Affidamento Diretto**, inviando la richiesta di offerta (**RdO**) a n. 3 (tre) operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, (così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca cantieri), convertito della legge 14 giugno 2019, n. 55), di cui si riporta il relativo QTE;

Quadro Economico Originario

A) Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso		€	97.597,87
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.500,00
	Totale	€	99.097,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Oneri smaltimento in discarica	€	500,00	
I.V.A. su Lavori	10%	€	9.909,79
Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€	1.981,96
Imprevisti		€	1.510,39
	Sommario	€	13.902,13
C) Importo Complessivo Dell'appalto		Totale	€ 113.000,00

che con la richiamata determina dirigenziale venivano approvati il relativo Capitolato Speciale d'Appalto e tutti gli schemi della documentazione necessaria all'affidamento, ed impegnato altresì l'importo presunto dei lavori in € **113.000,00** IVA ed oneri inclusi con imputazione al capitolo 236 del corrente esercizio finanziario, per l'affidamento dei lavori;

che con lettera di invito prot. n° 13693 del 17.12.2019 è stata avviata ufficialmente la procedura di affidamento a mezzo **RdO** alle ditte interessate desunte da un elenco agli atti dell'ufficio tecnico;

Richiamata la RdO - MEPA trattenuta agli atti d'ufficio, la cui procedura telematica veniva assunta al protocollo del sistema elettronico MEPA al n° **2477824** in data **17.12.2019** ed acquisita agli atti del comune in pari data al n. **13716**, in attesa dell'acquisizione delle richiamate offerte e di tutta la documentazione all'uopo richiesta;

Considerato:

che nel termine assegnato per l'apertura dell'offerta, sono pervenute alla piattaforma MEPA esclusivamente le offerte delle ditte Soc. MDS S.r.l. e ALFRA Appalti S.r.l. entrambe assunte al protocollo dell'ente in data 27.12.2019 rispettivamente ai numeri al n° 14103 e n° 14104;

che in pari data, a causa del mancato download di alcuni documenti della soc. MDS, veniva richiesto alla stessa società di inviare nuovamente i documenti corrotti, utilizzando all'uopo la medesima piattaforma MEPA;

che la documentazione, pervenuta e trattenuta agli atti d'ufficio, confermava per entrambi gli operatori i requisiti richiesti dal CSA e dalla lettera di invito e che pertanto si riteneva valida l'offerta economica presentata dalla **Soc. MDS S.r.l.** – Via Segni, 4 – 811033, Casal di Principe (CE) - P. IVA 04094140615 - di € 86.374,115 avendo praticato un ribasso del 11,50% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 97.597,87, oltre Oneri per la Sicurezza stabiliti in € 1.500,00, IVA ed imprevisti;

che è stato predisposto, attraverso il sistema elettronico MEPA, il contratto con la **Soc. MDS S.r.l.**, per l'importo di € 87.874,11 comprensivi di € 1.500,00 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA come per legge, contratto RdO n° 2477824 del 30.12.2019 assunto al protocollo generale dell'ente in pari data al n° 14114, che depositato agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

che con determinazione n° 53 del 30.12.2019 veniva dichiarata l'Efficacia dell'aggiudicazione e l'affidamento definitivo dei lavori in favore della **Soc. MDS S.r.l.**, per l'importo di € 86.374,11 oltre Oneri per la Sicurezza, a seguito del ribasso offerto del 11,50% sull'importo a base d'asta, come da seguente QTE:

Quadro Economico rimodulato

A. Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso			€ 97.597,87
Ribasso d'asta	11,50%	€ 11.223,76	
Totale al netto ribasso d'asta			€ 86.374,11
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.500,00
			<u>€ 87.874,11</u>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Oneri smaltimento in discarica		€ 500,00	
Per IVA	10,00%	€ 8.787,41	
Compenso inc. art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 1.981,96	
Imprevisti		€ 1.510,39	
Economie di gara		<u>€ 12.346,13</u>	
		tot. € 25.125,89	<u>€ 25.125,89</u>
C. Totale complessivo dell'appalto			<u>€ 113.000,00</u>

che la suddetta aggiudicazione veniva perfezionata con la stipula del contratto "Affidamento Diretto" MEPA n° 2477824 in data 30.12.2019 assunto al protocollo generale dell'ente in pari data al n° 14114, agli atti d'ufficio;

che dall'esame del QTE sopra riportato si evincono delle somme per economie di gara e per imprevisti per complessivi € 87.874,11;

che in data 20.01.2020 è stato redatto il verbale di CONSEGNA dei lavori, ai sensi del D.M. n. 49 del 07.03.2018, dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 05.03.2020;

che in data 17.02.2020, per il verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili che impedivano il prosieguo dei lavori è stata disposta una SOSPENSIONE dei lavori fino al successivo ordine di riresa, ai sensi dell'art. 10 comma 4 D.M. 07.03.2018 n° 49, anche a causa dei protocolli di sicurezza raccomandati a seguito dell'Emergenza Coronavirus Covid-19 che espone i lavoratori a pericolo grave ed imminente;

che con determina n. 24 del 20.05.2020 sono stati approvati tutti gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di "Revisione dei Manti di copertura e vari interventi manutentivi in alcuni plessi scolastici a seguito di eventi meteorologici", e conseguentemente è stato approvato il relativo Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad € 55.559,03 al netto del ribasso offerto del 11,50%, degli oneri sulla Sicurezza non soggetti a ribasso, e della ritenuta per infortuni dello 0,5%, IVA inclusa come per legge e liquidate le somme relative alle opere realizzate a tutto il 16.02.2020 e di cui al quadro economico che segue:

Quadro Economico 1° SAL al 16.02.2020

A) LAVORI e/o SERVIZI

Incidenza Sicurezza – IS =	0,0511365513708821		
Importo SAL alla data del 16.05.2020			€ 55.545,53
Ribasso d'asta	11,50%	€ 6.291,05	€ 6.291,05
Lavori e somministrazioni			€ 49.254,48
Ritenute per infortuni	0,50%	€ 246,27	€ 246,27
			<u>€ 49.008,21</u>

B) SOMME DA LIQUIDARE

<i>Ammontare dei Certificati Precedenti</i>		€	0,00
<i>Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€	<u>1.500,00</u>
			Totale € 50.508,21
IVA	10,00%	€	<u>5.050,82</u>
			Totale Generale € 55.559,03

che con successiva determina n° 53 del 12.11.2020, al fine di modificare alcune quantità di lavori e di effettuare nuove categorie di opere indispensabili e complementari ai lavori appaltati e non previste in progetto, è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e la Perizia di Variante e Assestamento, per la corretta esecuzione dell'opera, come al seguente Quadro Economico:

Quadro Economico Variante e Assestamento

A. Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso		€	102.546,57
Ribasso d'asta	11,50%	€	11.792,86
Totale al netto ribasso d'asta		€	90.753,71
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€	<u>1.500,00</u>
		€	92.253,71
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Oneri smaltimento in discarica		€	500,00
Per IVA	10,00%	€	9.225,37
Compenso inc. art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,00%	€	1.981,96
<i>Sommano</i>		€	<u>11.707,33</u>
<i>Totale complessivo dell'appalto</i>		€	103.961,04
<i>Importo precedente</i>		€	<u>113.000,00</u>
<i>Economie di gara</i>		€	9.038,96

che con successivo verbale di RIPRESA lavori, accertato che erano state rimosse le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, venivano nuovamente avviate tutte le attività, giusto verbale redatto in data 23.11.2020;

Visto il nuovo computo dei lavori così come riportato nel quadro economico agli atti dell'Ufficio, unitamente agli altri documenti di gara:

Quadro Economico 2° SAL

A) LAVORI e/o SERVIZI

<i>Incidenza Sicurezza – IS =</i>	0,0146275004614976		
<i>Importo SAL alla data del 03.12.2020</i>		€	102.546,57
Ribasso d'asta	11,50%	€	<u>11.620,36</u>
<i>Lavori e somministrazioni</i>		€	90.926,21
<i>Ritenute per infortuni</i>	0,50%	€	<u>454,66</u>
		€	90.471,58

B) SOMME DA LIQUIDARE

<i>Ammontare dei Certificati Precedenti</i>		€	<u>50.508,21</u>
			Restano € 39.963,37
<i>Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€	<u>1.500,00</u>
		€	Totale € 41.463,37
IVA	10,00%	€	<u>4.146,34</u>
		€	Totale Generale € 45.609,71

Visti gli atti tecnici contabili relativi al 2° SAL dei lavori di "Revisione dei Manti di copertura e vari interventi manutentivi in alcuni plessi scolastici a seguito di eventi meteorologici", redatti dall'ing. Salvatore Flagiello, Direttore dei lavori e dal RUP dott. Aldo Auletta dell'opera in titolo, dai quali si rileva che l'importo complessivo delle lavorazioni a tutto il 03.12.2020 ammonta a € 102.546,57, a cui detratto il ribasso d'asta del 11,50% e le ritenute per infortunio dello 0,50% scaturisce un importo netto pari ad € 90.477,56 che sommato agli oneri per la Sicurezza di € 1.500,00 e al netto dell'ammontare dei certificati precedenti, resta un importo netto da pagare di € 41.469,35, oltre IVA per € 4.146,93;

Visto il Certificato di Pagamento n° 02 dell'importo di € 45.616,28 al netto del ribasso offerto del 11,50%, degli oneri sulla Sicurezza non soggetti a ribasso, e della ritenuta per infortuni dello 0,5%, IVA inclusa come per legge; Vista altresì che la Soc. MDS S.r.l. – con sede legale in Via Segni, 4 – 811033, Casal di Principe (CE) – P.IVA 04094140615, per il lavoro svolto, ha trasmesso la fattura in formato elettronico n° 02/PA del 03.12.2020 di € 45.609,71 assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 10621;

Visto il DURC protocollo INAIL_23285194 con scadenza validità 25.02.2021 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti della **Soc. MDS S.r.l.** come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore;

Tenuto conto che a carico della ditta esecutrice non risultano inadempienze tali da compromettere la liquidazione delle competenze;

Ritenuto potersi procedere all'approvazione degli atti tecnici e contabili, relativi al 2° SAL;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di prendere atto della narrativa che precede e segue, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e per effetto:

1) **Di approvare** gli atti tecnici contabili relativi al 2° SAL dei lavori di “*Revisione dei Manti di copertura e vari interventi manutentivi in alcuni plessi scolastici a seguito di eventi metereologici*”, redatti dall'ing. Salvatore Flagiello, Direttore dei lavori e dal RUP dott. Aldo Auletta dell'opera in titolo, che depositati agli atti d'ufficio qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Di approvare il Certificato di Pagamento n° 02 dei lavori di che trattasi dell'importo di € **45.609,71** al netto del ribasso offerto del 11,50%, degli oneri sulla Sicurezza non soggetti a ribasso, e della ritenuta per infortuni dello 0,5%, IVA inclusa al 10%;

Di Liquidare a favore della **Soc. MDS S.r.l.** – con sede legale in Via Segni, 4 – 811033, Casal di Principe (CE) – P.IVA 04094140615, la fattura in formato elettronico n° **02/PA** del **03.12.2020** di € **45.609,71** assunta al protocollo informatico dell'ente in pari data al n° 10621, mediante bonifico bancario:

➤ **IBAN: IT47P0306974873100000003215;**

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore;

Di dare atto:

➤ **che** l'importo complessivo dell'appalto di € **45.609,71** IVA inclusa al 10%, è garantito con l'impegno già assunto con determinazione del IV Settore n. 49 del 03.12.2019 all'esercizio finanziario 2019 RR.PP., con imputazione al capitolo 236, e di cui agli impegni 473-1; 473-2; 473-3; 473-4;

➤ **che** ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente codice identificativo **Smart CIG: 81330938A8**, riportato negli atti di gara;

➤ **che** il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

➤ **che** il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 “*Codice della trasparenza*” e ss.mm.ii;

➤ **che** sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al sig. Sindaco;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed “*amministrazione trasparente*”.

li 10.12.2020

Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Flagiello



IV SETTORE TECNICO – EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Allegato alla determinazione n° 61 del 10.12.2020

ATTESTAZIONE DIRAGIONERIA


Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
- PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra esposte

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dot. Raffaele ROMANO




ATTESTAZIONE DELLE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267 18 agosto 2000, n° 267:

<i>Impegni</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Intervento/Capitolo</i>	<i>Esercizio</i>
473.1.3.	14.12.20	45.609,41	cap.236	2019/20

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dot. Raffaele ROMANO



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa;
- RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi;
- ALTRO

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dot. Raffaele ROMANO



Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore FLAGIELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
 Registro pubblicazioni n° _____

L'addetto alle pubblicazioni
