

# Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

**VI Settore Tecnico**

Lavori Pubblici

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327220-19 - fax 0818327210

Copia  Originale

Categoria \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

## DETERMINAZIONE N.60/LP DEL 30/10/2020

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione e miglioramento del centro storico - Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano".  
Approvazione e liquidazione 6° SAL Ditta "Delta Lavori S.p.a."

### IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

*L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di ottobre;*

*Visto* il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

*Visto* il Decreto del Commissario Straordinario n. 07 del 30.01.2020, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del VI Settore LL.PP. -Ecologia e Ambiente;

*Visto* il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

*Visto* il D.Lgs. n. 118/2011;

*Visto* il D.Lgs. n. 165/2001;

*Visto* lo Statuto comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

*Vista* la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2018 con cui fu determinata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n. 47 del 19.03.2018;

*Visto* il Decreto del Commissario Straordinario n. 19/2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del VI Settore - LL.PP. - Ecologia e Ambiente;

*Visto* il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle Direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

*Visto* il vigente regolamento comunale di contabilità;

*Visto* il decreto del Ministro dell'Interno 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019, che dispone il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la pubblicazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022 da parte degli Enti locali e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000, dell'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;

*Dato atto* che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 e 5 del D.Lgs 267/2000, trovandosi l'ente in fase di esercizio provvisorio del Bilancio, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, le spese previste per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

**Premesso:**

- **che** con determina dirigenziale n° 78 del 26/06/2014, venivano approvati gli elaborati economici e contrattuali del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e miglioramento del centro storico e di Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi - Cristiano in viale della Rimembranza", dell'importo complessivo pari ad € 5.676.193,90;
- **che** il progetto già candidato al bando regionale POR Campania FESR 2007/2013 di cui alla delibera di G.R. n° 378/2013 è stato riprogrammato con l'XI Atto Integrativo, sottoscritto in data 14 maggio 2018 tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, provvedendo, tra l'altro, al finanziamento di n. 36 interventi da porsi a carico delle risorse FSC 2000-2006, riprogrammando, tra gli altri, l'intervento di "Riqualificazione e miglioramento del centro storico e di Riqualificazione statica,

funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi - Cristiano in viale della Rimembranza", da realizzarsi in Grumo Nevano, dell'importo complessivo pari ad € 5.676.193,90 interamente su FSC;

- che con contratto n. 931 del 18.07.2019, i suddetti lavori sono stati appaltati alla ditta "Delta Lavori S.p.a." con sede in Sora (FR) alla via Campovarigno per l'importo complessivo di € 3.348.829,76, di cui € 1.925.156,43 per lavori a misura, al netto del ribasso del 36,584%, € 1.349.430,89 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso ed € 74.242,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con delibera di G.C. n. 10 del 08.08.2019 è stato istituito l'Ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, ss.mm.ii., individuando quale Direttore dei lavori l'arch. Pasquale Miele, Responsabile del VI Settore LL.PP. e con successiva delibera di G.C. n. 18 del 10.09.2019 è stato affidato all'ing. Salvatore Flagiello, Responsabile del IV Settore Tecnico, il ruolo di RUP in virtù della nomina conferita con delibera di G.C. n. 85 del 21.11.2013;
- che in data 02.09.2019, veniva sottoscritto verbale di consegna dei lavori con la Ditta esecutrice "Delta Lavori S.p.a.", sul quale iscriveva le sue riserve;
- che in data 27.09.2019, con prot. 10225, è stato redatto verbale di consegna parziale dei lavori ai sensi del comma 7 ex art. 154 D.P.R. 270/2010, come riproposto dall'art. 5 comma 9 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, atteso l'imprevista attuale indispensabilità dell'Edificio Monte Parolisi Cristiano;
- che in data 08.10.2019 la ditta "Delta Lavori S.p.a." ha provveduto a trasmettere il cronoprogramma delle sole opere da eseguirsi con il precitato verbale e precisamente quelle riguardante la riqualificazione del Centro Storico;
- che con delibera di G.C. n. 37 del 18.10.2019 è stata approvata la perizia di variante tecnica e assestamento dell'opera di che trattasi, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006, senza comportare aumento di spesa, questa rilevabile dal quadro economico rimodulato post gara ed approvato con determinazione dirigenziale n. 47 del 06.12.2018, risultante invariato l'importo della mano d'opera e gli oneri della sicurezza, come riportato integralmente trascritto:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>CAPO A – LAVORI E SICUREZZA</b>			
	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA</b>	€ 3.035.758,47	
	Ribasso offerto 36,584%	€ 1.110.601,87	
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>€ 1.925.156,60</b>
a 1.1	Oneri per la mano d'opera, non soggetti a ribasso		€ 1.349.430,89
a.1.2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso		€ 74.242,87
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>€ 3.348.830,36</b>
<b>CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Rilievi, accertamenti indagini	€ 27.893,89	
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 25.000,00	
B.3	Imprevisti 10% di A - lett. f) disciplinare	€ 334.883,03	
B.4	Accantonamento 10% lett. d) disciplinare	€ 111.060,18	
B.5	Spese tecniche per progettazione, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL.	€ 337.669,19	
B.6	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 59.176,28	
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 20.000,00	
B.8	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 15.000,00	
B.9	Spese per pubblicità	€ 9.840,00	
B.10	Spese per accertamenti di laboratori e verifiche tecniche; Collaudo Tecnico amministrativo, Statico e Specialistici	€ 53.040,84	
B.11	I.V.A. 10% su Capo A e imprevisti (B.3)	€ 368.371,33	
B.12	I.V.A. 22% e CNPAIA 4% su B.5	€ 77.258,70	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 1.439.193,44</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 4.788.023,80</b>
	Residue economiche		€ 888.170,10
	<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		<b>€ 5.676.193,90</b>

- **che** con determina n. 49/LP del 10.12.2019. è stata liquidata alla ditta "Delta Lavori S.p.a.", aggiudicataria dell'intervento di "*Riquilificazione e miglioramento del centro storico - Riquilificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano*" la somma di € 368.371,28, comprensivi di Iva al 10%, quale **anticipazione pari al 10%** dell'importo contrattuale, nonché la somma di € 5.267,70 all'ing. Salvatore Flagiello, quale Rup dell'intervento di che trattasi;
- **che** con determina n. 5 del 05.03.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **1° SAL** dei lavori eseguiti, a tutto il 26.02.2020, dalla ditta "Delta Lavori S.p.a." e liquidata la somma di € 183.197,67, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi della manodopera e degli oneri della sicurezza pari a € 4.124,93 non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 16.654,33;
- **che** con determina n.13/LP del 17.04.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **2° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 31.03.2020, dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 176.754,06, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge, dell'ammontare del certificato precedente e comprensivi della manodopera, degli oneri della sicurezza, pari a € 8.166,71 non soggetti a ribasso, e di Iva al 10% pari ad € 16.068,55;
- **che** con determina n. 32/LP del 17.04.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **3° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 19.06.2020, dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 263.525,68, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza, pari a € 11.878,85 non soggetti a ribasso, e di Iva al 10% pari ad € 23.956,88;
- **che** con determina n. 39/LP del 09.09.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **4° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 04.08.2020 dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 265.868,95, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza, pari a € 14.848,56 non soggetti a ribasso e di Iva al 10% pari ad € 24.169,90;
- **che** con determina n. 45/LP del 06.10.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **5° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 28.09.2020 dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 201.292,53, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza, pari a € 29.697,13 non soggetti a ribasso e di Iva al 10% pari ad € 18.299,32;
- **visto** il certificato di pagamento n° 6 Sal dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2020, dell'importo di € 225.106,00, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 17.818,29, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 20.464,10;
- **visto** che l'arch. Pasquale Miele, Responsabile del VI, nominato Direttore dei Lavori con delibera di G.C. n. 10 del 08.08.2019, ha svolto tutte le attività riguardante la D.LL., di responsabile della sicurezza e contabilità dei lavori fino al 6° Sal;
- **visto** il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 29 del 18.02.2008 e successive di integrazioni n.185/2008 e n. 115/2012;
- **rilevato che** l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche" e le somme destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta di ciascun appalto ripartito, con le modalità e i criteri stabiliti da apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori;
- **ritenuto**, pertanto, di liquidare gli incentivi spettanti all'Arch. Pasquale Miele, del VI Settore LL.PP.-Ecologia-Ambiente, incaricato in qualità di RUP, pari a € 2.736,21, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, calcolati con il citato Regolamento;
- **ritenuto**, altresì, liquidare gli incentivi, pari ad € 497,48, al sig. Umberto Iannone dell'UTC, per aver collaborato nella fase di redazione del Contratto di Appalto, nella misurazione dei lavori svolti, controllo del cantiere, preparazione e istruttoria degli atti per le varie fasi di liquidazione, come previsto dal citato Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi;
- **tenuto** conto che a carico della Ditta esecutrice non risultano inadempienze tali da compromettere la liquidazione delle competenze;
- **ritenuto** potersi procedere all'approvazione degli atti tecnici e contabili;
- **atteso** che la spesa risulta indifferibile e urgente e non soggetta a frazionamento,

## DETERMINA

Di prendere atto della narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e per effetto:

- **di approvare** gli atti tecnici contabili relativi al 6° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2020, dalla Ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 225.106,00, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 17.818,29, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 20.464,10;
- **di approvare** il certificato di pagamento n°5 dell'importo di € 225.106,00, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 17.818,29, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 20.464,10;
- **di liquidare**, a presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di € 225.106,00, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 17.818,29, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 20.464,10;
- **di liquidare**, gli incentivi spettanti all'Arch. Pasquale Miele, del VI Settore LL.PP., pari a € 2.736,21, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione per aver svolto le attività di Direzione dei lavori dell'intervento di che trattasi, nominato con delibera di G.C. n. 10 del 08.08.2019;
- **di liquidare**, altresì, gli incentivi spettanti al Sig. Umberto Iannone, dell'UTC, la somma di € 497,48;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore;

### - Di dare atto:

- **che** la somma complessiva di € 228.339,69 trova capienza nell'importo complessivo di € 5.675.994,74, già imputata al Cap. 283 del bilancio comunale 2018, a seguito di finanziamento di cui al D.D. n. 180/2014 della Regione Campania (P.O. Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte-Iniziativa di Accelerazione di spesa), come da Quadro Economico del progetto di "Riquilificazione e miglioramento del centro storico - Riquilificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano" e di cui alla reversale n. 1638 del 21.06.2019 al cap. di entrata n. 97;
- **che** il suesposto importo di € 3.233,69, quale incentivo da liquidare, è previsto nel quadro economico di spesa allegato al relativo progetto e che ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fanno capo al medesimo capitoli 283 di spesa previsto per l'intervento;
- **che**, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett.b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) il pagamento alla ditta Delta Lavori S.p.a. è subordinato al meccanismo dello "Split payment ex art. 17/ter, DPR 633/72" per cui alla citata ditta sarà liquidato l'imponibile, mentre l'importo Iva sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario comunale, secondo le vigenti disposizioni legislative;
- **che**, ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010, ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente codice identificativo, GIG 5910451276, riportato negli atti di gara;
- **che** il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii;
- **che** sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;

### - Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Il Responsabile del VI Settore Tecnico  
Arch. Pasquale Miele

Visto di Regolarità Contabile


**ATTESTAZIONE DI RAGIONERIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

*Il Responsabile Servizi Finanziari*  
Dott. Raffaele Romano



**ATTESTAZIONE DELLE COPERTURE FINANZIARIE DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 167/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267 18 agosto 2000, n° 267:

Impegni	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
436.1.11.	3.12.20	225.106,00	cap. 283 2019	2020
436.1.12	"	3.233,69	cap. 283 2019	2020

*Il Responsabile Servizi Finanziari*  
Dott. Raffaele Romano

*Il Responsabile Servizi Finanziari*  
Dott. Raffaele Romano



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa;  
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi;  
 ALTRO.....

Per copia conforme \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE**  
Arch. Pasquale MIELE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

*L'addetto alle pubblicazioni*

