



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

## COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano  
Tel. 081 8327210 – 215 pec. [utc.grumo@asmepc.it](mailto:utc.grumo@asmepc.it)

### III SETTORE TECNICO

*Edilizia Scolastica – Patrimonio*

Copia  Originale

#### DETERMINAZIONE N. 02 DEL 14/01/2021

**OGGETTO:** Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in vari plessi scolastici di proprietà comunale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid- 19. **CIG: 8410726EA6** - Approvazione Conto finale e certificato di regolare esecuzione.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**L'anno duemilaventuno il giorno 14 (quattordici) del mese di Gennaio**

Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.P.R. 151/2011;

Visto il D.M. 7.8.2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25.01.2018 con cui fu rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n° 47 del 19.03.2018;

Visto il decreto sindacale n. 9 dell'11.11.2020 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 4° Settore – “Edilizia Scolastica e Gestione del Patrimonio” e del 8° Settore “Urbanistica e SUAP” fino a tutto il 30.09.2020, e comunque fino alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

#### **Premesso:**

Che l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei finanziamenti FESR (fondi strutturali europei), Programma Operativo Nazionale 2014/2020 azione 10.7.1. “interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, ha ottenuto un finanziamento di €. 110.000,00 giusta autorizzazione Ministero dell'Istruzione Prot. N. AOODGEFID/22970, per i lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche alle misure anticovid-19 in virtù della candidatura n. 1035207 del 06/07/2020 presentata in relazione all'avviso pubblico emanato dal



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Ministero dell'Istruzione finalizzato alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”.

Che in particolare le misure anticovid-19 per le scuole devono essere realizzate in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico - scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimentale della Protezione Civile n. 663 del 18/04/2020.

Ai sensi dell'avviso di cui sopra, sono quindi realizzabili i seguenti interventi:

- *Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi, ambienti e aule didattiche;*
- *Fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;*
- *Incentivi e spese tecniche;*
- *Spese per pubblicità;*
- *Altre spese necessarie per la formulazione del quadro economico;*
- *I.V.A. se ammissibili;*

Che a seguito di sopralluoghi congiunti con i dirigenti degli istituti scolastici, “Comprensivo Matteotti Cirillo” e Circolo didattico “G. Pascoli” sono stati individuati gli interventi necessari per la realizzazione degli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid- 19.

Che in relazione alle esigenze di cui sopra, si è provveduto a quantificare la spesa, per gli interventi di che trattasi, mediante la redazione di un computo metrico estimativo, applicando alle varie categorie di lavorazioni i relativi prezzi unitari desunti dalla vigente tariffa OO.PP. per la Campania, ed in parte da indagini di mercato.

Trattandosi di interventi omogenei, si è ritenuto opportuno aggregare gli interventi dei vari plessi scolastici in un'unica ipotesi progettuale;

Che con delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 19/08/2020, è stata approvata, tra l'altro, la scheda progettuale con i relativi allegati degli interventi ed il quadro economico, funzionale all'implementazione della piattaforma informatica ministeriale;

Che ai fini dell'affidamento dei lavori di che trattasi, necessità provvedere all'approvazione del progetto relativo ai lavori di che trattasi;

Che il progetto è costituito dai seguenti elaborati redatti dal IV Settore Tecnico:

- Relazione tecnica generale;
- Elaborati grafici situazione esistente e di sistemazione;
- Computo metrico estimativo degli interventi;
- Elenco Prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento PSC;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Capitolato Speciale di Appalto;

Che il quadro economico dell'intervento, ammonta a complessivi €. 110.000,00 di cui €. 96.270,63 di cui €. 94.710,28 per lavori, ed €. 1.560,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 13.729,37 per somme a disposizione dei lavori ed è stato redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 7 all'Avviso Pubblico Ministero dell'istruzione del 06.07.2020 relative alle candidature ai



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

finanziamenti per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'Emergenza Covid-19.

- Che il finanziamento di che trattasi è stato inserito nel bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 103011 entrata e cap. 195122 uscita, giusta variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 approvata con delibera di G.C. n. 5 del 28/07/2020;
- Che con delibera del commissario straordinario n. 1 del 11/05/2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario relativamente a tutto l'esercizio finanziario 2019;
- Che per effetto di quanto sopra, la gestione finanziaria dell'intervento è stata affidata all'istituzione scolastica "G. Pascoli" in virtù della convenzione sottoscritta in data 03/08/2020 prot. n. 1828, tra l'Ente locale e l'istituzione scolastica locale "Circolo didattico Statale G. Pascoli" con sede in Grumo Nevano via XXIV Maggio n. 58;
- Che per l'intervento di che trattasi è stato acquisito il CUP n. H24H20000250001;
- Che con determina a contrarre n. 33 del 21/08/2020 veniva approvato il progetto relativo agli interventi di che trattasi nonché l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attraverso R.d.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), impegnando la somma €. 110.000,00, desunta dal quadro economico corrispondente al finanziamento concesso, dando atto che la stessa è inserita nel corrente esercizio finanziario al cap. 103011 entrata e 195122;
- Che con determina n. 34 del 3/09/2020 si provvedeva ad effettuare una nuova procedura di gara mediante indagini di mercato pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente al fine di individuare n. 3 operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del DPR 50/2016 e s.m.i.;
- Che con determina n. 36 del 10/09/2020 veniva approvato il verbale di sorteggio pubblico in cui venivano individuati gli operatori economici cui invitare alla procedura a mezzo MEPA;
- Che in data 16/09/2020, si è svolta la procedura di gara in cui è risultato aggiudicatario la ditta P.F.B. GROUP s.r.l.s. con sede in Villa Literno CE) Via Forlì n. 6/A cod. fiscale n. 04313730618, con il ribasso del 40,789% sull'importo a base di gara pari ad €. 94.710,28 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso pari ad €. 1.560,35;
- Che la ditta aggiudicatario P.F.B. GROUP s.r.l.s, con sede in Villa Literno CE) Via Forlì n. 6/A, si è avvalsa ai fini della partecipazione alla gara dell'avvalimento della soc. ALFRA APPALTI Srl con sede in Casal di Principe Via Saturno n. 15 cod. fiscale n. 03564200610, giusto contratto di avvalimento del 02/08/2019;
- Che con determina n. 38 del 16/09/2020 veniva effettuata l'aggiudicazione definitiva e la rimodulazione del quadro economico seguito del ribasso d'asta del 40,789% offerto dalla ditta P.F.B. GROUP s.r.l.;
- Che in data 28 settembre 2020 è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi per la durata di gg. 30 per cui la scadenza degli stessi doveva avvenire entro il 27/10/2020;
- Che con nota prot. n. 9400 del 26.10.2020, a seguito di richiesta della ditta esecutrice, è stata accordata dal RUP una proroga dei lavori di gg. 15 per cui la nuova scadenza dei lavori è stata spostata al 12.11.2020;
- Che in data 04/11/2020 è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta esecutrice Rep. n. 937 registrato ad Aversa in pari data al n. 18327 serie 1 T;
- Che in data 11.11.2020, è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori;



Unione Europea

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

- **Che** il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 33067 del 16.11.2020, ha precisato che nel caso in cui l'ente beneficiario si trovi in un esercizio finanziario successivo alla dichiarazione di dissesto, gli accreditamenti maturati dall'Ente locale saranno comunque versati al conto tesoreria dell'istituto scolastico individuato quale cassiere, come previsto nella nota di autorizzazione ed a maggiore tutela del bilancio comunitario, ma a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili, vale a dire a fronte delle fatture liquidabili, corredate delle previste attestazioni di regolarità, nonché dell'accertamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'ente, l'istituto scolastico può trasferire, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nell'ambito del finanziamento in questione, gli importi necessari alla corresponsione dei pagamenti alla contabilità dell'ente.
- **Che** per effetto dei chiarimenti sopravvenuti, in data 18/11/2020, è stato stipulato l'atto aggiuntivo alla convenzione di cui sopra, stabilendo che il Comune di Grumo Nevano, trasmetterà al C.D.S. "Giovanni Pascoli" l'atto dirigenziale di liquidazione delle fatture, contenente l'attestazione di regolarità tecnico contabile al fine di ottenere il trasferimento, dal C.D.S. "Giovanni Pascoli", nell'ambito delle risorse disponibili, gli importi necessari alla corresponsione dei pagamenti alla contabilità dell'Ente;
- **Che** con determina n. 54 del 17/11/2020 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di che trattasi comportanti un importo complessivo di €. 21.374,96 di cui €. 19.431,78 per lavori al netto del ribasso d'asta del 40,789% ed al netto delle ritenute dello 0,50% per infortuni e compreso IVA al 10%;
- **Che** con determina n. 56 del 20.11.2020 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di che trattasi comportanti un importo complessivo di €. 36.548,53 di cui €. 33.225,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 40,789% ed al netto delle ritenute dello 0,50% per infortuni e compreso IVA al 10%;
- **Che** con determina n° 58 del 27/11/2020, sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato finale lavori comportanti un importo per lavori pari ad €. 53.020,47, al netto del ribasso d'asta del 40,789% che dedotti l'importo per i certificati di pagamento n. 1 e 2 relativi al 1° e 2° SAL pari a complessivi €. 52.755,37 resta un credito a favore dell'impresa pari a complessivi €. 291,61 compreso IVA al 10 %;
- **Visto** il Certificato di regolare esecuzione e conto finale dei lavori redatti in data 16/11/2020
- **Visto** la regolarità contributiva già richiesta in sede di stipula del contratto con protocollo INAIL n. 24536869 del 04.11.2020 con scadenza al 04/03/2021;
- **Visto** il DL n. 129/2020 il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

Ritenuto doversi provvedere in merito,

#### DETERMINA

- **di** approvare il Certificato di regolare esecuzione e conto finale dei lavori redatti in data 16/11/2020, relativo agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in vari plessi scolastici di proprietà comunale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

### Di dare atto

- che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii.;
- che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- Al Sig. Sindaco;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Dirigente del plesso scolastico "Circolo didattico Statale G. Pascoli" con sede in Grumo Nevano via XXIV Maggio n. 58, per gli adempimenti di competenza;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".

Grumo Nevano li 14/01/2021

Il Responsabile del IV Settore Tecnico  
*ing. Salvatore Flajello*

Per copia conforme \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore**  
*Ing. Salvatore Flajello*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

*L'addetto alle pubblicazioni*