



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

IV Settore Tecnico

Lavori Pubblici

Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327220-19 - fax 0818327210 utc.grumo@asmepec.it

Copia Originale

Categoria _____ Classe _____

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 14/05/2021

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione e miglioramento del centro storico - Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano".
Approvazione e liquidazione 8° SAL Ditta "Delta Lavori S.p.a."

IL RESPONSABILE DEL I V SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Maggio;

- Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto** il Decreto del Commissario Straordinario n. 07 del 30.01.2020, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del IV Settore LL.PP. -Ecologia e Ambiente;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto** lo Statuto comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2018 con cui fu determinata la struttura amministrativa dell'Ente, rettificata ed integrata con la delibera di G.C. n. 47 del 19.03.2018;
- Visto** il Decreto Sindacale n.06/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del Settore - LL.PP. - Ecologia e Ambiente;
- Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle Direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto** il decreto del Ministro dell'Interno 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019, che dispone il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la pubblicazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022 da parte degli Enti locali e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000, dell'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 e 5 del D.Lgs 267/2000, trovandosi l'ente in fase di esercizio provvisorio del Bilancio, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, le spese previste per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

- **che** con determina dirigenziale n° 78 del 26/06/2014, venivano approvati gli elaborati economici e contrattuali del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e miglioramento del centro storico e di Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi - Cristiano in viale della Rimembranza", dell'importo complessivo pari ad € 5.676.193,90;
- **che** il progetto già candidato al bando regionale POR Campania FESR 2007/2013 di cui alla delibera di G.R. n° 378/2013 è stato riprogrammato con l'XI Atto Integrativo, sottoscritto in data 14 maggio 2018 tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, provvedendo, tra l'altro, al finanziamento di n. 36 interventi da porsi a carico delle risorse FSC 2000-2006, riprogrammando, tra gli altri, l'intervento di "Riqualificazione e miglioramento del centro storico e di Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi - Cristiano in viale della

Rimembranza”, da realizzarsi in Grumo Nevano, dell’importo complessivo pari ad € 5.676.193,90 interamente su FSC;

- **che** con contratto n. 931 del 18.07.2019, i suddetti lavori sono stati appaltati alla ditta “Delta Lavori S.p.a.” con sede in Sora (FR) alla via Campovarigno per l’importo complessivo di € 3.348.829,76, di cui € 1.925.156,43 per lavori a misura, al netto del ribasso del 36,584%, € 1.349.430,89 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso ed € 74.242,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** con delibera di G.C. n. 10 del 08.08.2019 è stato istituito l’Ufficio di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, ss.mm.ii., individuando quale Direttore dei lavori l’arch. Pasquale Miele, Responsabile del VI Settore LL.PP. e con successiva delibera di G.C. n. 18 del 10.09.2019 è stato affidato all’ing. Salvatore Flagiello, Responsabile del IV Settore Tecnico, il ruolo di RUP in virtù della nomina conferita con delibera di G.C. n. 85 del 21.11.2013;
- **che** in data 02.09.2019, veniva sottoscritto verbale di consegna dei lavori con la Ditta esecutrice “Delta Lavori S.p.a.”, sul quale inscriveva le sue riserve;
- **che** in data 27.09.2019, con prot. 10225, è stato redatto verbale di consegna parziale dei lavori ai sensi del comma 7 ex art. 154 D.P.R. 270/2010, come riproposto dall’art. 5 comma 9 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, atteso l’imprevedibile attuale indispensabilità dell’Edificio Monte Parolisi Cristiano;
- **che** in data 08.10.2019 la ditta “Delta Lavori S.p.a.” ha provveduto a trasmettere il cronoprogramma delle sole opere da eseguirsi con il precitato verbale e precisamente quelle riguardante la riqualificazione del Centro Storico;
- **che** con delibera di G.C. n. 37 del 18.10.2019 è stata approvata la perizia di variante tecnica e assestamento dell’opera di che trattasi, ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006, senza comportare aumento di spesa, questa rilevabile dal quadro economico rimodulato post gara ed approvato con determinazione dirigenziale n. 47 del 06.12.2018, risultante invariato l’importo della mano d’opera e gli oneri della sicurezza, come riportato integralmente trascritto:

QUADRO ECONOMICO			
CAPO A – LAVORI E SICUREZZA			
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 3.035.758,47	
	Ribasso offerto 36,584%	€ 1.110.601,87	
A.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 1.925.156,60
a 1.1	Oneri per la mano d’opera, non soggetti a ribasso		€ 1.349.430,89
a.1.2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso		€ 74.242,87
A	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 3.348.830,36
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Rilievi, accertamenti indagini	€ 27.893,89	
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 25.000,00	
B.3	Imprevisti 10% di A - lett. f) disciplinare	€ 334.883,03	
B.4	Accantonamento 10% lett. d) disciplinare	€ 111.060,18	
B.5	Spese tecniche per progettazione, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL.	€ 337.669,19	
B.6	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 59.176,28	
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 20.000,00	
B.8	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 15.000,00	
B.9	Spese per pubblicità	€ 9.840,00	
B.10	Spese per accertamenti di laboratori e verifiche tecniche; Collaudo Tecnico amministrativo, Statico e Specialistici	€ 53.040,84	
B.11	I.V.A. 10% su Capo A e imprevisti (B.3)	€ 368.371,33	
B.12	I.V.A. 22% e CNPAIA 4% su B.5	€ 77.258,70	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.439.193,44
	TOTALE GENERALE		€ 4.788.023,80
	Residue economie		€ 888.170,10
	TOTALE INVESTIMENTO		€ 5.676.193,90

- **che** con determina n. 49/LP del 10.12.2019 è stata liquidata alla ditta "Delta Lavori S.p.a.", aggiudicataria dell'intervento di "*Riqualificazione e miglioramento del centro storico - Riqualificazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi-Cristiano*" la somma di € 368.371,28, comprensivi di Iva al 10%, quale **anticipazione pari al 10%** dell'importo contrattuale, nonché la somma di € 5.267,70 all'ing. Salvatore Flagiello, quale Rup dell'intervento di che trattasi;
- **che** con determina n. 5 del 05.03.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **1° SAL** dei lavori eseguiti, a tutto il 26.02.2020, dalla ditta "Delta Lavori S.p.a." e liquidata la somma di € 183.197,67, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi della manodopera e degli oneri della sicurezza pari a € 4.124,93 non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 16.654,33;
- **che** con determina n.13/LP del 17.04.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **2° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 31.03.2020, dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 176.754,06, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge, dell'ammontare del certificato precedente e comprensivi della manodopera, degli oneri della sicurezza, pari a € 8.166,71 non soggetti a ribasso, e di Iva al 10% pari ad € 16.068,55;
- **che** con determina n. 32/LP del 17.04.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **3° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 19.06.2020, dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 263.525,68, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza, pari a € 11.878,85 non soggetti a ribasso, e di Iva al 10% pari ad € 23.956,88;
- **che** con determina n. 39/LP del 09.09.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **4° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 04.08.2020 dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 265.868,95, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza, pari a € 14.848,56 non soggetti a ribasso e di Iva al 10% pari ad € 24.169,90;
- **che** con determina n. 45/LP del 06.10.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **5° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 28.09.2020 dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 201.292,53, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza, pari a € 29.697,13 non soggetti a ribasso e di Iva al 10% pari ad € 18.299,32;
- **che** con determina n. 60/LP del 30.10.2020 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **6° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 30.10.2020, dalla ditta "Delta Lavori S.p.a.", dell'importo di € 225.106,00, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 17.818,29, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 20.464,10;
- **che** con determina n. 6/LP del 29.01.2021 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al **7° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 28.12.2020, dell'importo di € 187.173,65, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 7.424,29, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 17.015,79;
- **Visto** gli atti tecnici contabili e il certificato di pagamento relativi al **8° Sal** dei lavori eseguiti a tutto il 15.03.2021, dell'importo di € 308.073,19, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 8.166,72, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 28.066,54;
- **visto** il DURC protocollo INAIL 26230796 con scadenza validità 19/06/2021 e l'istruttoria validata dagli enti contributivi nei confronti della Ditta "Delta Lavori S.p.a.", come sopra identificata, giusta richiesta telematica di questo settore;
- **tenuto** conto che a carico della Ditta esecutrice non risultano inadempienze tali da compromettere la liquidazione delle competenze;
- **ritenuto** potersi procedere all'approvazione degli atti tecnici e contabili;
- **atteso** che la spesa risulta indifferibile e urgente e non soggetta a frazionamento,

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e per effetto:

- **di approvare** gli atti tecnici contabili relativi al **8° SAL** dei lavori eseguiti a tutto il 15.03.2021, dell'importo di € 308.073,19, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 8.166,72, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 28.066,54;
- **di approvare** il certificato di pagamento n°8 dell'importo di € 308.073,19, al netto del ribasso del 36,584%, delle ritenute di legge e comprensivi degli oneri speciali della sicurezza pari a € 8.166,72, non soggetti a ribasso e comprensivi di Iva al 10% pari ad € 28.066,54;

- Di dare atto:

- **che** la somma complessiva di € 308.073,19, trova capienza nell'importo complessivo di € 5.675.994,74, già imputata al Cap. 283 del bilancio comunale 2018, a seguito di finanziamento di cui al D.D. n. 180/2014 della Regione Campania (P.O. Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte-Iniziative di Accelerazione di spesa), come da Quadro Economico del progetto di "Riqualficazione e miglioramento del centro storico - Riqualficazione statica, funzionale e normativa dell'edificio di proprietà comunale Monte Parolisi- Cristiano" e di cui alla reversale n. 1638 del 21.06.2019 al cap. di entrata n. 97;
 - **che** alla liquidazione dell'importo di che trattasi si provvederà con successivo atto ad avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione Campania;
 - **che**, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett.b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) il pagamento alla ditta Delta Lavori S.p.a. è subordinato al meccanismo dello "Split payment ex art. 17/ter, DPR 633/72" per cui alla citata ditta sarà liquidato l'imponibile, mentre l'importo Iva sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario comunale, secondo le vigenti disposizioni legislative;
 - **che**, ai fini degli assolvimenti degli obblighi di cui alla legge 136/2010, ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente codice identificativo, GIG 5910451276, riportato negli atti di gara;
 - **che** il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza" e ss.mm.ii.;
 - **che** sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
- Di trasmettere il presente provvedimento:**
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente,

Il Responsabile del IV Settore Tecnico
Ing. Salvatore FLAGIELLO

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore FLAGIELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Registro pubblicazioni n° _____

L'addetto alle pubblicazioni